



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8, г.Томск, 634050, тел./факс (3822) 520-061
e-mail: kpto@audit.tomsk.ru, <http://audit.tomsk.ru>

26.06.2015 № 03-318/1
На № _____ от _____

Директору ОГБУ «Томский
техникум социальных
технологий»
О.Б. Гудожниковой

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 24 плана работы Контрольно-счетной палаты Томской области на 2015 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2014 №51, в ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2014 году на мероприятия Государственной программы «Доступная среда на 2014-2016 годы» (далее – Программа), по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки, подробно изложенные в акте проверки от 01.06.2015:

1. Не обеспечено выполнение в 2014 году в ОГБОУ «Томский техникум социальных технологий» отдельных мероприятий Программы на общую сумму 1 561,812 тыс.руб. (или 29,5% от утвержденного объема средств), а именно:

- не осуществлено приобретение подъемной платформы – грузонесущего устройства в капсуле стоимостью 778,0 тыс.руб. по причине наличия двух несостоявшихся аукционов по закупке данного оборудования;
- не произведен монтаж пусконаладочных работ подъемной платформы стоимостью 322,0 тыс.руб. в связи с отсутствием оборудования, так как проведенные закупки на его приобретение не состоялись;
- не приняты выполненные работы по капитальному ремонту кабинета лечебной физкультуры на сумму 461,812 тыс.руб. из-за наличия недоделок подрядчика.

2. За счет бюджетных средств, выделенных в рамках Программы, в полном объеме произведена оплата за разработку проектно-сметной документации в общей сумме 500 тыс.руб. (100% объема утвержденных средств), при этом ряд предусмотренных проектных решений не был реализован при проведении капитального ремонта в ОГБОУ «Томский техникум социальных технологий», что свидетельствует об отсутствии должного подхода к разработке проектно-сметной документации, учитывающего фактически необходимые виды работ по капитальному ремонту.

3. Установлены отдельные нарушения по выполненным работам по капитальному ремонту в рамках контракта от 28.10.2014 №2014.312352, заключенного с ООО «Элтион»:

- в нарушение п.2.2 контракта допущен факт неправомерного авансирования ООО «Элтион» в размере 100% оплаты при установленном авансировании в размере до 30%;
- в нарушение п.7 ст.52 Градостроительного кодекса РФ не оформлялась новая проектная документация при осуществлении отступлений от утвержденной проектно-сметной документации работ, необходимость в которых выявлена в ходе проведения работ по капитальному ремонту;

- в нарушение п.1.1 контракта от 28.10.2014 №2014.312352 неправомерно приняты работы по капитальному ремонту на сумму 575,165 тыс.руб. по акту о приемке выполненных работ от 29.12.2014 №2, не предусмотренные проектно-сметной документацией, приложенной к заключенному контракту, что также свидетельствует о несоблюдении норм, установленных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части изменения существенных условий контракта).

4. При проверке Отчета о выполнении Программы, предоставленного ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» в Департамент профессионального образования Томской области, установлено, что по пункту 1.1 направления затрат завышена стоимость выполненных работ по капитальному ремонту (установка входных дверей, замена козырька крыльца, установка поручней и др.) на 136,890 тыс.руб., в результате допущенной ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» излишней оплаты.

С учетом изложенного и на основании ст.18 Закона Томской области от 09.08.2011 №177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области» предлагается следующее:

1. Обеспечить выполнение мероприятий Программы, которые не были выполнены в 2014 году (приобретение подъемной платформы и осуществление монтажа и пусконаладочных работ подъемной платформы, выполнение и принятие работ по капитальному ремонту кабинета лечебной физкультуры).

2. Обеспечить соблюдение норм п.7 ст.52 Градостроительного кодекса РФ в части осуществления отступления от утвержденной проектно-сметной документации, необходимость в котором выявлена в ходе ремонта, на основании вновь оформленной и утвержденной проектной документации.

3. Не допускать фактов неправомерного принятия работ по капитальному ремонту, не предусмотренных проектно-сметной документацией.

4. Обеспечить соблюдение норм, установленных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при осуществлении изменений существенных условий контракта.

5. Принять меры по недопущению других нарушений и недостатков, указанных в настоящем представлении, а также к установлению лиц, виновных в указанных нарушениях и недостатках, и привлечению их к ответственности.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату в течение одного месяца со дня его получения.

Председатель



А.Д. Пронькин

