



# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8, г.Томск, 634050, тел./факс (3822) 520-061  
e-mail: [kpto@audit.tomsk.ru](mailto:kpto@audit.tomsk.ru), <http://audit.tomsk.ru>

19.11.2015 № 03-546/1  
На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю  
Главы Томского района -  
начальнику  
Управления ЖКХ,  
строительства,  
транспорта и связи  
А.В. Вульфу

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п.25 (п.25.2) плана работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 30.12.2014 № 51, проведено контрольное мероприятие «Проверка хода реализации и результативности использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия Государственной программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы»: «Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района Томской области», по результатам которого установлены следующие недостатки и нарушения (Акт контрольного мероприятия от 30.09.2015):

### *Недостатки:*

1. При размещении заказа на строительство объекта «Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района Томской области» Управлением ЖКХ, строительства, транспорта, и связи Администрации Томского района (далее – Управление ЖКХ) начальная (максимальная цена) контракта на строительные-монтажные работы сформирована без соблюдения требований письма Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области от 27.12.2013 № 56-2313, а именно:

- в начальную (максимальную) цену контракта в сумме 22 186,620 тыс. руб. включены затраты заказчика в сумме 118,867 тыс. руб. на «отвод земельного участка на строительство» в составе сводного сметного расчета;

- при расчете начальной цены контракта не учтены индексы-дефляторы перевода сметной стоимости объекта в текущие цены периода выполнения строительства объекта (2-4 кварталы 2014 года).

2. Согласно годовому отчету за 2014 год, составленному Управлением ЖКХ и направленному Муниципальным образованием «Томский район» в адрес Департамента архитектуры и строительства Томской области в соответствии с Соглашением от 28.02.2014 № 9, фактическое освоение по объекту составило общую сумму 21 494,6 тыс.руб., в том числе:

- 20 419,87 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета;

- 1074,73 тыс.руб. – за счет средств местного бюджета.

Однако, как установлено проверкой, распределение по источникам общей суммы освоения средств отражено в отчете недостоверно, так как за счет средств областного бюджета освоено в сумме 20 408,945 тыс. руб., а за счет средств местного бюджета 1085,655 тыс. руб.

4. В пояснительной записке к отчету за 2014 год (форма № 3 Соглашения) отражено, что процент технической готовности объекта составляет 69 %. Вместе с тем, строительно-монтажные работы на объекте на тот момент были выполнены в полном объеме (за исключением объемов работ по восстановлению дорожного покрытия и услуг по осуществлению строительного контроля, стоимость которых составляла около 3 % от общего объема освоенных средств). Таким образом, в отчете отражена недостоверная информация о технической готовности объекта.

5. В Томском районе не утвержден Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с требованиями п.5 ст. 160.2 -1 Бюджетного кодекса РФ и ст.43 «Положения о бюджетном процессе в Томском районе». В результате Управлением ЖКХ внутренний финансовый контроль в соответствии с требованиями указанных нормативных правовых актов не осуществлялся.

*Нарушения:*


Управлением ЖКХ 26.12.2014 неправомерно (в нарушение п.7.3 контракта 19.06.2014 № 23) оплачены ООО «Газпром Газораспределение Томск» дорожные работы в сумме 361,713 тыс.руб., которые фактически выполнены после приемки указанных работ.

С учетом изложенного и на основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» заместителю Главы Томского района – начальнику Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи предлагается следующее:

- принять меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях;
- принять меры по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату в течение одного месяца со дня его получения.

Председатель



А.Д. Пронькин

