



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8, г.Томск, 634050, тел./факс (3822) 520-061
e-mail: kpto@audit.tomsk.ru, <http://audit.tomsk.ru>

19.11.2015 № 03-5745/1
На _____ от _____

Начальнику
Департамента архитектуры и
строительства
Томской области
Д.Ю. Ассонову

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п.25 (п.25.1, 25.2) плана работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 30.12.2014 № 51, проведено контрольное мероприятие «Проверка хода реализации и результативности использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия Государственной программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы»: «Газоснабжение п. Аникино МО «Город Томск»; «Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района», по результатам которого установлены следующие недостатки и нарушения (Акт контрольного мероприятия от 30.09.2015):

Недостатки:

1. Проект «Газоснабжение п. Аникино МО «Город Томск» утвержден 31.01.2014 метной стоимостью 83 778 тыс. руб. (в уровне цен 3 кв. 2013) на основании положительного заключения госэкспертизы. Сметная документация, на которую ОГАУ «Томскгосэкспертиза» выдано положительное заключение от 27.02.2014 о достоверности определения сметной стоимости (в уровне цен 4 кв. 2013), в дальнейшем заказчиком не утверждалась и при реализации строительства объекта не использовалась, в связи с чем сделан вывод о формальном соблюдении распоряжения Администрации Томской области от 05.02.2010 № 82-ра, требованиями которого установлено предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета при наличии такого заключения.

2. Департаментом архитектуры и строительства Томской области не произведен должный контроль за соблюдением Соглашения от 24.02.2014 № 6 на предоставление субсидии на строительство объекта «Газоснабжение п. Аникино МО «Город Томск», в нарушение которого (п.2.3.8) муниципальным образованием не представлены в Департамент архитектуры и строительства Томской области копии следующих документов на благоустроительные работы по объекту «Газоснабжение п. Аникино МО «Город Томск»:

- утвержденная проектная документация с положительными заключениями госэкспертизы и о достоверности определения сметной стоимости;
- муниципальный правовой акт об утверждении проектно-сметной документации;
- муниципальный контракт с графиком производства работ.

Однако на основании заявки Департамента капитального строительства администрации города Томска на финансирование объекта в 2015 году Департаментом архитектуры и строительства Томской области на счет Департамента капитального строительства администрации города Томска перечислены 12.03.2015 остатки средств субсидии из областного бюджета, выделенной на объект «Газоснабжение п. Аникино МО «Город Томск», но не использованной в 2014 году, в сумме 6 454,779 тыс. руб. в том числе:

- 2 759,489 тыс. руб. – на финансирование не действующих муниципальных контрактов от 22.05.2014 № 2014.92555/28 и 14.07.2014 № 2014.177232/48;
- 3 695,29 тыс. руб. – на финансирование благоустроительных работ на объекте, стоимость которых не подтверждена утвержденной сметной документацией (заключенным муниципальным контрактом).

Значительный период времени (более полугодя) средства областного бюджета в сумме 6 454,779 тыс.руб., выделенные в 2014 году в качестве субсидии муниципальному образованию «Город Томск» на строительство объекта «Газоснабжение п. Аникино МО «Город Томск», не использовались, что не отвечает требованию ст.34 Бюджетного кодекса РФ по эффективному использованию бюджетных средств.

3. Департаментом архитектуры и строительства Томской области не произведен должный контроль за соблюдением Соглашения от 24.02.2014 № 6 на предоставление субсидии на строительство объекта «Газоснабжение п. Аникино МО «Город Томск» муниципальным образованием «Город Томск», в нарушение которого муниципальным образованием не выполнены в полном объеме обязательства, а именно:

- не обеспечен контроль за эффективным использованием средств областного бюджета (п.2.3.11 Соглашения от 24.02.2014 № 6) в сумме 63 911,901 тыс. руб.;
- не соблюдены сроки исполнения работ на объекте (п.2.3.11) в соответствии с графиком производства работ;
- не достигнут показатель результативности предоставления субсидии, которым является 100%-ое освоение капитальных вложений из всех уровней, завершение строительства и последующий ввод объекта в эксплуатацию.

Нарушения:

4. В нарушение п.5 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ Департамент архитектуры и строительства Томской области Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля не приведен в соответствие с требованиями Порядка, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 03.12.2014 № 449а, а именно:

- не утвержден регламент, которым должен быть определен порядок планирования, осуществления и оформления результатов внутреннего финансового контроля (п.10 областного Порядка);

- отсутствуют положения о планировании внутреннего финансового контроля (гл.3);

- отсутствуют требования к оформлению результатов проверки (гл.5) и т.д.

5. Проведение внутреннего финансового контроля подтверждено Департаментом архитектуры и строительства Томской области оформлением Справки от 21.08.2014, в которой содержится недостоверная информация о наличии разрешения на строительство объекта «Газоснабжение п. Аникино МО «Город Томск», которое на тот момент отсутствовало (выдано 27.11.2014). В нарушение п.2 ст.51 Градостроительного кодекса РФ строительство указанного объекта велось без разрешения на строительство. Однако согласно выводам, отраженным в указанной Справке, по результатам проведенной проверки нарушений не выявлено.

С учетом изложенного и на основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» начальнику Департамента архитектуры и строительства Томской области предлагается следующее:

- принять меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях;
- принять меры по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков;
- приведению в соответствие Порядка организации и осуществления внутреннего финансового контроля.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату в течение одного месяца со дня его получения.

Председатель



А.Д. Пронькин

Нашивочникова О.С., Тел. 52-36-09

