



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8, г.Томск, 634050, тел./факс (3822) 520-061
e-mail: kpto@audit.tomsk.ru, <http://audit.tomsk.ru>

10.02.2023

На _____

№ _____

от _____

03-85/2

Директору
МАОУ "Суйгинская СОШ"
Чаусовой Е.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 25 Плана работы Контрольно-счетной палаты Томской области на 2022 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 29.12.2021 № 66, проведено контрольное мероприятие «Проверка использования межбюджетных трансфертов, направленных на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Развитие образования в Томской области» в 2020 - 2021 годах (выборочно)», по результатам которого установлены **нарушения и недостатки**, допущенные МАОУ «Суйгинская средняя общеобразовательная школа» (акт проверки от 30.12.2022).

Нарушения:

1) В нарушение п. 2.3.1 Соглашений о порядке предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАОУ «Суйгинская СОШ» от 23.12.2020 №23/3791, от 26.03.2021 №23/3791-000000, п. 6.3.1, п. 6.3.5 Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели МАОУ «Суйгинская СОШ» от 04.03.2022 №23/3791-504000 средства субсидии в сумме **1503,643 тыс.руб.** были использованы на оплату:

- фактически не выполненных работ по устройству отмостки, полов, мелких покрытий, сжимов, монтажу светильников, доставке материалов до объекта, принятых в нарушение пунктов 1.2, 3.1, 4.1.4, 4.1.5 договора №2020.509827 от ООО «Стройдоммонтаж-М» (ООО «СДМ-М») в составе актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 (от 19.03.2021 № 1, от 28.07.2021 № 3, № 5, от 12.08.2021 № 6, от 30.08.2021 № 7, от 21.10.2021 № 19, от 30.10.2021 № 37) и оплаченных платежными поручениями (от 29.03.2021 № 3838, от 30.03.2021 № 3853, от 09.08.2021 № 11153, от 05.08.2021 № 11155, от 17.08.2021 № 11832, № 11833, от 06.09.2021 № 12540, № 12541, от 26.04.2022 № 5566, от 28.04.2022 № 5692, от 15.03.2022 № 3351) в общей сумме 1 499,67 тыс. руб.,

- фактически не выполненных услуг по строительному контролю над демонтажными работами, принятых в нарушение п. 3.2 договора от 02.11.2020 б/н от ИП Морозов В.В. в составе Акта оказания услуг от 15.12.2020 № 44 и оплаченных платежными поручениями (от 25.12.2020 № 17373, № 17376) в сумме 3,973 тыс. руб.,

что в соответствии со ст.306.4 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием бюджетных средств.

В ходе контрольного мероприятия в областной бюджет возвращены использованные не по целевому назначению средства субсидии в сумме 925,529 тыс.руб. (платежные поручения от 15.12.2022 № 534, № 30) с учетом выполненных ООО «СДМ-М», но не предъявленных к оплате работ, общей стоимостью 578,114 тыс.руб. (1503,643 - 578,114 тыс.руб.).

Недостатки:

1) на объекте капитальный ремонт здания МАОУ «Суйгинская средняя общеобразовательная школа» выполнен монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением (акты КС-2 от 29.10.2021 № 14, № 15, № 21, от 15.11.2021 № 32) общей стоимостью 6,0 млн.руб., которая фактически не может использоваться по назначению в связи тем, что суммарная номинальная мощность потребления электрической энергии, основная часть из которой должна обслуживать систему вентиляции, составляет 357 кВт, что в 5,5 раз выше разрешенной мощности для здания Суйгинской СОШ, равной 65 кВт. Чердачный утеплитель под системой вентиляции находится в сыром состоянии на всю его толщину, в результате чего происходит замокание перекрытий, что может привести к их гниению и необходимости проведения повторного ремонта. В результате расходы бюджета на систему вентиляции в сумме 6,0 млн.руб. являются безрезультатными, а замокание утеплителя может привести к потере результатов ремонта.

С учетом изложенного и на основании ст.16 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и ст.18 Закона Томской области от 09.08.2011 №177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области» МАОУ «Суйгинская СОШ» надлежит принять следующие меры:

- 1) провести проверки по фактам нарушений, изложенных в настоящем представлении, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.
- 2) принять меры к устранению выявленных недостатков.
- 3) принять меры по предупреждению аналогичных нарушений впредь.

В соответствии с ч.3 ст.16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах необходимо в письменной форме уведомить Контрольно-счетную палату в течение 30 дней со дня получения настоящего представления.

Согласно ч.7 ст.16 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» невыполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

И.о. председателя



Е.Д. Василевская