



11/11

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8, г.Томск, 634050, тел./факс (3822) 520-061
e-mail: kpto@audit.tomsk.ru, <http://audit.tomsk.ru>

03.11.2016 № 03-418/1
На _____ от _____

Главе Администрации
Кривошеинского района
С.А. Тайлашеву

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 21, п. 21.2, Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2015 № 44, проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных на мероприятия Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»: в части строительства объекта: «Газоснабжение МКР «Сельхозтехника» с. Кривошеино Томской области», по результатам которого установлены следующие нарушения и недостатки, допущенные Администрацией муниципального образования «Кривошеинский район»:

Нарушения:

1. В нарушение п.3 ст.49 Гражданского кодекса РФ разработка сметной документации, определяющей сметную стоимость завершающего этапа строительства объекта Газоснабжение МКР «Сельхозтехника» с. Кривошеино Томской области» (далее – «Газоснабжение МКР «Сельхозтехника»), произведена организацией (ООО «Стройгаз»), не имеющей права осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к выполнению проектных работ.

2. В нарушение п.42 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, подготовка сметной документации, определяющей сметную стоимость завершающего этапа строительства объекта Газоснабжение МКР «Сельхозтехника» с. Кривошеино Томской области» (далее – «Газоснабжение МКР «Сельхозтехника») осуществлена не в составе проектной документации.

3. В нарушение п.1 ст.740, п.1 ст.743 Гражданского кодекса РФ одно из существенных условий (объемы и виды работ) муниципального контракта от 27.07.2015 № 2015.279808 с ООО «Сибирские Газовые Сети» на выполнение работ по строительству объекта «Газоснабжение МКР «Сельхозтехника» должным образом не определено.

4. В нарушение п.2.1.3 Соглашения от 10.06.2015 б/н о предоставлении субсидий, заключенного Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области с муниципальным образованием «Кривошеинский район», заявка за январь-сентябрь 2015 направлялась муниципальным образованием «Кривошеинский район» в Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области в одном периоде дважды, а запрашиваемая во второй заявке сумма 5 416,55 тыс.руб. превышала фактическую потребность оплаты выполненных за отчетный период работ.

5. Неиспользование Администрацией Кривошеинского района бюджетных средств значительные периоды времени в общей сумме 3 102,44 тыс. руб. не отвечало требованиям ст.34 Бюджетного кодекса РФ по эффективному использованию бюджетных средств.

2016

6. В нарушение п.5.6 «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве...», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, в рабочей документации на строительство газопровода отсутствуют записи о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации.

Недостатки:

1. Несмотря на то, что строительство объекта «Газоснабжение МКР «Сельхозтехника» велось с 2013 года отдельными этапами, разбивка проекта на строительство газопровода на этапы Администрацией Кривошеинского должным образом не обеспечена, что явилось причиной неточного определения объемов работ, подлежащих выполнению в 2015 году, и соответственно недостоверного определения начальной цены муниципального контракта на строительство газопровода.

2. Протяженность газопровода, указанная в техническом задании к аукциону (4 022 м) на строительство заключительного этапа объекта «Газоснабжение МКР «Сельхозтехника», не соответствовала протяженности газопровода, учтенной начальной ценой контракта (4879 м), что не позволяло определить существенное условие договора – виды и объемы работ.

3. Расчет начальной максимальной цены контракта произведен без учета положений раздела 6 «Методических указаний по определению объемов капитальных вложений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства при планировании бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.», утвержденных приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области от 23.06.2014 № 8-п, устанавливающих расчет начальной (максимальной) цены контракта с применением индексов-дефляторов на 2015 год, определяемых Минэкономразвития РФ.

4. Условиями (2.2.11) Соглашения от 10.06.2015 б/н на предоставление субсидий, заключенного Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области с муниципальным образованием «Кривошеинский район», предусмотрено ежемесячное (не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем) предоставление отчетов об использовании субсидии из областного (с учетом федерального) бюджета по форме согласно приложению № 5 к Приказу Департамента от 12.05.2015 № 76. Предоставленные Администрацией Кривошеинского района отчеты о расходах бюджета Кривошеинского района за периоды январь-сентябрь 2015 года, январь-октябрь 2015 года не соответствовали фактическим данным, отраженным в бухгалтерском учете Администрации Кривошеинского района.

5. Потребность в финансировании строительства объекта «Газоснабжение МКР «Сельхозтехника» в результате размещения заказов на открытых аукционах сократилась с 11 403,11 тыс. руб. до 8 490,627 тыс. руб. Однако Администрация Кривошеинского района не уведомила Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области о необходимости сокращения субсидии на софинансирование объекта.


С учетом изложенного и на основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» Администрации Кривошеинского района предлагается следующее:

- принять меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях;
- принять меры по недопущению и предупреждению аналогичных нарушений и недостатков впредь.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату в течение одного месяца со дня его получения.

Председатель

Нашивочникова О.С.,
Тел. 52-36-09

 А.Д. Пронькин