



**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Кирова ул., 43 г.Колпашево Томской области 636460  
тел. факс (38-254) 4-22-50

e-mail [kolproo@bk.ru](mailto:kolproo@bk.ru) сайт <http://kolproo.tomsk.ru/>  
ОКПО 95120818 ОГРН 1067028009025 ИНН 7007008925 КПП 700701001

21.08.2018 № 154/2  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Контрольно - счетная  
палата Томской  
области  
Е.Д.Василевской

Уважаемая Екатерина Даниловна!

Управлением образования Администрации Колпашевского района (далее – Управление образования) 09.08.2018 в Администрации Колпашевского района рассмотрено представление Контрольно-счетной палаты Томской области о выявленных нарушениях при проведении контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт в зданиях общеобразовательных организаций в целях достижения показателей государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» в Управлении образования от 12.07.2018 № 03-432/1 (далее – представление).

Полагаем, что доводы, отраженные в представлении о допущенных нарушениях и недостатках Управлением образования обоснованы и предложения Контрольно-счетной палаты Томской области по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков впредь, подлежат удовлетворению.

При рассмотрении представления было установлено, что в нарушение условий предоставления субсидии, предусмотренной п.3.1 Соглашения от 19.07.2017 № 64, Управлением образования направлены в Департамент архитектуры и строительства Томской области письма от 20.11.2017 № 212/1, от 13.12.2017 № 229 на получение субсидии в общем размере 43 244,91 тысяч рублей без предоставления информации о наличии потребности, не нашедшей подтверждения в ходе контрольного мероприятия.

С данным нарушением не согласны, но впредь при заключении и исполнении Соглашений при предоставлении из областного бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Колпашевский район», действовать в соответствии с действующими нормативными документами, а именно в соответствии с абзацем 9 пункта 8 постановления Администрации Томской области от 13 мая 2010 года № 94а «О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования»: « -положения, регулирующие порядок предоставления субсидии, в том числе перечисление главным распорядителем средств областного бюджета средств субсидии при наличии фактической потребности после поступления соответствующей заявки от муниципального образования».

Также рассмотрено нарушение п.2.2.1 Соглашения от 19.07.2017 № 64, а именно: Управление образования не обеспечило осуществление МАОУ «СОШ № 4» закупок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В целях устранения нарушений действующего законодательства Российской Федерации с должностными лицами МАОУ «СОШ № 4» проведены учебные мероприятия, направленные на дополнительное изучение положений Федерального закона № 223-ФЗ, Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке.

Также рассмотрены нарушения п.2.2.6, п.2.2.12 Соглашения от 19.07.2017 № 64: Управление образования не обеспечило контроль за сроками – до 10.01.2018); в нарушение условий договора от 07.08.2017 № 77 подрядной организацией ООО «Электромонтаж» срок выполнения работ – 10.01.2018 не был соблюден.

По данному факту приняли решение усилить работу с подрядчиками по завершению работ в текущем финансовом году.

Ведется претензионная работа между МАОУ «СОШ № 4» и подрядной организацией ООО «Электромонтаж» о выставлении пени за просрочку исполнения обязательств в соответствии с п.п. 7.5, 7.5.1 договора от 07.08.2017 № 77 (копии писем прилагаются).

Рассмотрено нарушение п.3.4 Соглашения № 64: Управлением образования не обеспечено целевое использование средств субсидии в общей сумме 2 480,289 тысяч рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия ООО «Электромонтаж» необоснованно полученные средства в общей сумме 2 155,83 тысяч рублей за невыполненные объемы работ в количестве 230,55 м<sup>3</sup> по изоляции трубопроводов цилиндрами «Rockwool» на синтетическом связующем толщ. 30 мм, возвращены на лицевой счет МАОУ «СОШ № 4» в сумме 1 567,43 тысяч рублей с зачетом 588,4 тысяч рублей в счет расчетов за выполненные и не оплаченные работы.

Управлением образования предпринимаются меры по возврату в доход областного бюджета средств в сумме 324,459 тысяч рублей, использованных по нецелевому назначению за оплату фактически не выполненных объемов

работ, а именно ведется переписка между Управлением образования, Администрацией Колпашевского района, МАОУ «СОШ № 4» и подрядной организацией ООО «Электромонтаж» о возврате средств в бюджет (копии писем прилагаются).

На сегодняшний день специалистами правового отдела Администрации Колпашевского района готовится пакет документов для подачи искового заявления в суд на подрядную организацию ООО «Электромонтаж» по возврату в доход бюджета муниципального образования «Колпашевский район» средств в сумме 324,459 тысяч рублей.

Приложение: Копии документов по переписке на 15 л. в 1 экз.

Начальник  
Управления образования



С.В.Браун

А.Н.Покрышкина  
8 38(254) 4 22 56

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная  
школа № 4» г.Колпашево  
636461, Томская область, г. Колпашево  
ул. Гоголя, д. 91/1  
тел/факс: 838 (254) 5-88-80  
электронный адрес: kolpschool@yandex.ru  
ОГРН 1027003556095 ИНН 7007005667  
КПП 700701001

Директору ООО "Электромонтаж"  
А.Г.Делю

20.04.2018г. исх № 237

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Требование (претензия).

В соответствии с заключенными между МАОУ «СОШ № 4» г. Колпашево и ООО «Электромонтаж» договором №77 от 07.08.2017г., дополнительными соглашениями №1 от 30.11.2017г., б/н от 29.12.2017г., соглашением о расторжении договора от 23.03.2018 г. Ваша организация обязана была выполнить работы по капитальному здания МАОУ «СОШ № 4» г.Колпашево Томской области в срок по 10 января 2018 года.

Однако в установленный срок работы были выполнены не в полном объеме.

Так, стоимость фактически исполненного в установленный срок обязательства по договору составляет **32539113,18 руб.** :

КС-2	Сумма
№ 01 от 22.09.17	289728,81
№ 02 от 22.09.17	2175970,35
№ 03 от 22.09.17	330900,34
№ 04 от 22.09.17	6386519,73
№ 05 от 17.10.17	3953941,13
№ 06 от 17.10.17	334017,49
№ 07 от 17.10.17	1845357,15
№ 08 от 17.10.17	300296,49
№ 09 от 17.10.17	212969,57
№ 10 от 10.01.18	71616,30
№ 18 от 10.01.18	1210649,60
№ 19 от 10.01.18	621158,36
№ 20 от 10.01.18	3784513,91
№ 21 от 10.01.18	1944147,57
№ 22 от 10.01.18	304760,36
№ 23 от 10.01.18	1669213,59
№ 24 от 10.01.18	4696716,07
№ 25 от 10.01.18	2164304,88
№ 26 от 10.01.18	242331,48
Итого:	<b>32539113,18</b>

Оставшаяся часть работ на сумму 24501770,25 руб. выполнена за пределами установленных договором сроков, а именно 13.03.2018 года.

Таким образом, Вами допущена просрочка исполнения обязательств по выполнению части работ, предусмотренных договором, которая составила 62 календарных дня.

Пунктами 7.5., 7.5.1. договора №77 от 07.08.2017г. предусмотрена ответственность ООО «Электромонтаж» за просрочку исполнения своих обязательств в виде пени за каждый день просрочки исполнения обязательств, которая рассчитывается следующим образом.

$$П = (Ц - В) \times С,$$

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подряд-чиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приёме товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

$$С = СЦБ \times ДП,$$

где:

СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учётом коэффициента К;

ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

$$К = ДП / ДК \times 100\%,$$

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

Учитывая, что срок исполнения Вашего обязательства по договору составляет 157 дней, цена договора составляет 57 040 883,43 руб., и на 20.04.2018г. ставка рефинансирования ЦБ РФ составляет 7,25% годовых, сумма пени за просрочку исполнения обязательств составляет:

$$К = 62 \text{ дня} : 157 \text{ дней} \times 100\% = 39,49\%$$

При коэффициенте К, равном 0 - 50%, размер ставки принимается равным 0,01 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

$$С = 0,0725 \times 0,01 \times 62 = 0,04495$$

$$П = (57040883,43 \text{ руб.} - 32539113,18 \text{ руб.}) \times 0,04495 = 1101354,57 \text{ руб.}$$

Пунктом 9.1 договора, установлено, что разногласия, возникшие в процессе выполнения Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней.

На основании изложенного,

#### ТРЕБУЕМ:

Уплатить пению за просрочку выполнения ООО «Электромонтаж» обязательств по договору № 77 от 07.08.2017 в размере 1101354,57 руб. (один миллион сто одна тысяча триста пятьдесят четыре рубля 57 копеек) в срок до 18.05.2018 года, по следующим

реквизитам:

Получатель: УФК по Томской области (УФЭП, MAOY «COШ № 4»,  
ЛС22СРШК4058)

БИК банка получателя 046902001

Банк получателя Отделение Томск, г. Томск

р/с 40701810869021000061

ОКТМО 69632101

КБК 000000000000000000189

В случае неисполнения указанных требований, пеня будет взыскана в судебном порядке.

Директор  
MAOY «COШ № 4» г. Колпашево



Л.А.Колотовкина





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**ЭЛЕКТРОМОНТАЖ**

634029, г. Томск, ул. Герцена, 10/1, а/я 3427

Тел.: (382-2) 534-911; 531-995

post@emontaj.ru

ИНН7021013170

р/с 40702810102240015059

Филиал муниципальный

ПАО банка «ФК Открытие» г. Новосибирск

Исх. № 0/97 от «21» 05 2018 г.

Директору МАУО «Средняя  
общеобразовательная школа №4»  
Л.А. Колотовкиной

636461, г. Колпашево Томской области  
ул. Гоголя, 91/1.

Уважаемая Лариса Анатольевна!

В письме от 20.04.2018 № 237 МАУО «Средняя общеобразовательная школа №4» (далее - Заказчик) уведомляет ООО «Электромонтаж» (далее - Подрядчик) о просрочке исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ на 62 календарных дня и уплате пени в сумме 1101354 (один миллион сто одна тысяча триста пятьдесят четыре) рублей 57 копеек по Договору (контракту) №77 от 07.08.2017 (далее - контракт) на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СОШ № 4» г. Колпашева Томской области.

*Подрядчик с требованием Заказчика об оплате пени за просрочку исполнения обязательств по срокам выполнению работ не согласен, считает его необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:*

В соответствии с пунктом 1.1 контракта Подрядчик принял на себя обязанность выполнить капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 4» г. Колпашева Томской области в соответствии с Техническим заданием, локальными сметными расчётами и проектной документацией (далее – работы), и сдать выполненные работы Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленными Контрактом.

Срок выполнения работ по контракту Подрядчиком не позднее 01.12.2017 года.

Подрядчик своевременно приступил к исполнению своих обязанностей по контракту, но в процессе выполнения работ Заказчиком принято решение о внесении изменений в проектную документацию и локальные сметные расчеты (письма Заказчика №345 от 22.09.2017 года, №374 от 04.10.2017 года).

В связи с этим 16.11.2017 года Подрядчик обратился к Заказчику о необходимости продления срока выполнения работ и сторонами заключено дополнительное соглашение №1 от 30.11.2017 года к контракту о продлении срока выполнения работ Подрядчиком до 10.01.2018 года.

*Лариса Анатольевна*  
вх 125 от 21.05.18.

Согласно пункта 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

*Заказчик предоставил измененные локальные сметные расчеты Подрядчику только 28.12.2017 года.*

Руководствуясь пунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик сообщил Заказчику о сложившихся обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в предусмотренный контрактом срок и просил продление срока выполнения работ до 31.01.2018 года (письмо от 10.01.2018 №003/1).

В соответствии с пунктом 9.1. контракта все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней.

В связи с социальной значимостью объекта и в целях обеспечения учебного процесса в образовательном учреждении (в адрес Подрядчика не поступил ответ Заказчика на письмо от 10.01.2018 №003/1), Подрядчик не приостановил работы 25.01.2018 года на основании пункта 3 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации

Согласно пункту 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.


*В соответствии с пунктом 5.3.2. контракта, Заказчик 01.02.2018 года принял выполненные работы Подрядчиком по контракту, что подтверждается актом приемки объекта законченного капитальным ремонтом от 01.02.2018 года и актом приема-передачи объекта от 01.02.2018 года (в срок указанный Подрядчиком в письме от 10.01.2018 №003/1).*

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Таким образом, требование Заказчика об оплате пени за просрочку работ не может быть удовлетворено Подрядчиком, поскольку в соответствии с пунктом 7.8 контракта Подрядчик обосновал (доказал) отсутствие своей вины в нарушении сроков выполнения обязательств, в связи с чем освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней).

С уважением,

Директор ООО «Электромонтаж»



А.Г. Дель



Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная  
школа № 4» г.Колпашево  
636461, Томская область, г. Колпашево  
ул. Гоголя, д. 91/1  
тел/факс: 838 (254) 5-88-80  
электронный адрес: 4school1@t-sk.ru  
ОГРН 1027003556095 ИНН 7007005667  
КПП 700701001

Главе Колпашевского района  
А.Ф.Медных

Директора МАОУ «СОШ № 4»  
Л.А. Колотовкина

---

29.05.2018          исх №          353  
на № \_\_\_\_\_          от \_\_\_\_\_

Уважаемый Андрей Федорович!

Администрация МАОУ «СОШ №4» просит Вас оказать юридическую помощь в подаче искового заявления и представлении интересов МАОУ "СОШ № 4" в Арбитражном суде Томской области, в части взыскания с ООО "Электромонтаж" неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору от 07.08.2017г. № 77.

Директор



Л.А.Колотовкина



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Кирова ул., 43 г. Колпашево Томской области 636460  
тел. факс (38-254) 4-22-50

e-mail [kolproo@bk.ru](mailto:kolproo@bk.ru) сайт [www.kolpashchevskiy.ru](http://www.kolpashchevskiy.ru)  
ОКПО 95120818 ОГРН 1067028009025 ИНН 7007008925 КПП 700701001

28.05.2018

на № \_\_\_\_\_

№ 93/23

от \_\_\_\_\_

Директору  
МАОУ «СОШ № 4»  
Колотовкиной Л.А.

Уважаемая Лариса Анатольевна!

По результатам проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой Томской области проверки (Акт от 10.05.2018 № 03-306/1) необходимо направить претензии (письма) в следующие организации:

- 1) ООО «Стройпроект» за выявленные ошибки, связанные с неправильностью использованных в расчетах физических объемов работ;
- 2) ОГАУ «Томскгосэкспертиза» за необоснованно завышенную сметную документацию, прошедшую проверку достоверности на сумму 10 626,382 тыс.рублей;
- 3) ООО «Электромонтаж» за нарушение условий договора от 07.08.2017 № 77. Срок выполнения работ – 10.01.2018 не был соблюден. Увеличение срока исполнения договора составило 62 календарных дня (с 11.01.2018 по 13.03.2018), а также о возврате средств в общей сумме 324,459 тыс. рублей использованных на оплату фактически не выполненных объемов работ по устройству покрытия пола из гомогенного линолеума в количестве 423 кв.м.
- 4) ОГКУ «Облстройзаказчик» за неосуществление должного строительного контроля.

Копии претензий (писем) предоставить в Управление образования в срок до 04.06.2018. При получении ответов незамедлительно предоставить в Управление образования их копии.

Начальник  
Управления образования

С.В.Браун

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»  
636461 г. Колпашево Томской области, ул. Гоголя, 91/1  
тел. факс 838 (254) 5-88-80, 838 (254) 5-98-78; электронный адрес: [4school1@t-sk.ru](mailto:4school1@t-sk.ru);  
ОГРН 1027003556095 ИНН 7007005667 КПП 700701001

ИСХ. № 396 от 08.06.2018 г.

Директору ООО «Электромонтаж»  
А.Г. Делю

Дополнение к претензии от 31.05.2018 № 357

Уважаемый Александр Григорьевич!

МАОУ «СОШ №4» просит Вас сообщить о результатах принятого решения по претензии от 31.05.2018 № 357, по возврату излишне перечисленных средств субсидии на сумму 324, 459 тыс. рублей до 15 июня 2018 года.

Возврат излишне перечисленных средств субсидии на сумму 324, 459 тыс. рублей просим перечислить по следующим реквизитам.

Банковские реквизиты:

Получатель: УФК по Томской области (УФЭП, МАОУ «СОШ № 4»,  
ЛС24СРШК4058)


БИК банка получателя 046902001

Банк получателя Отделение Томск, г. Томск

р/с 40701810869021000061

ОКТМО 69632101

КБК: КВСР 000 КФСР 0702 КЦСР 0000000 КВР 243 КОСГУ 225 Доп ФК 000  
Доп Эк 000 Доп КР 240 КВФО 5

Директор МАОУ «СОШ № 4»  Л.А. Колотовкина

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ВХ. №  
08.06.2018



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»

636461 г. Колпашево Томской области, ул. Гоголя, 91/1

тел. факс 838 (254) 5-88-80, 838 (254) 5-98-78; электронный адрес: [4school1@t-sk.ru](mailto:4school1@t-sk.ru);

ОГРН 1027003556095 ИНН 7007005667 КПП 700701001

ИСХ №357 от 31.05.2018 г.

Директору ООО «Электромонтаж»  
А.Г. Делк

Претензия

Уважаемый Александр Григорьевич!

МАОУ «СОШ №4» получен акт счетной палаты, где указано, что школой ООО «Электромонтаж» были излишне перечислены средства субсидии на сумму 324, 459 тыс рублей. Акт Вам отправлен электронной почтой 11 мая 2018 года.

Согласно вашим пояснениям (письмо от 15.05.2018г. № 187) завышение объема работ по устройству покрытия пола из линолеума произошло из-за ошибки в исполнительной схеме №9, лист 5, где в итоговую таблицу попали цифры, отражающие разборку деревянных полов на 1 и 2 этажах, а не покрытие линолеума.

Таким образом Вы подтверждаете факт получения средств в сумме 324, 459 тыс. рублей за фактически не выполненные объемы работ по устройству покрытия пола из гомогенного линолеума в количестве 423 кв.м.

Уважаемый Александр Григорьевич просим Вас вернуть выплаченные Вам деньги, за невыполненные работы, в сумме 324,459 тыс. руб.

Директор МАОУ «СОШ № 4»



*М.А. Колотовкина*  
М.А. Колотовкина

Выписка из акта **встречной проверки**

по результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт в зданиях общеобразовательных организаций в целях достижения показателей государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» (выборочно) от 08.05.2018г

стр.27 акта В ходе проверки выполнен Контрольный расчет № 3 по акту формы № КС-2 от 13.03.2018 № 16, в котором учтены невыполненные объемы работ в количестве 423 кв.м по устройству покрытия пола из гомогенного линолеума за минусом неучтенной стоимости 17-ти дверных блоков. Согласно указанному контрольному расчету № 3 (Приложение № 10) стоимость невыполненных объемов работ составила 324,459 тыс. руб.

Вывод 20. МАОУ «СОШ № 4» в нарушение п. 1.1. и п. 1.2. Соглашения от 04.08.2017 № 210/17 средства субсидии в общей сумме 2 480,289 тыс. руб. использованы на оплату фактически не выполненных объемов работ по изоляции трубопроводов цилиндрами «Rockwool» на синтетическом связующем толщ. 30 мм в количестве 230,55 м3 и по устройству покрытия пола из гомогенного линолеума в количестве 423 кв.м, что носит признаки нецелевого использования бюджетных средств.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»

636461 г. Колпашево Томской области, ул. Гоголя, 91/1

тел. факс 838 (254) 5-88-80, 838 (254) 5-98-78; электронный адрес: [4school1@t-sk.ru](mailto:4school1@t-sk.ru);

ОГРН 1027003556095 ИНН 7007005667 КПП 700701001

ИСХ № 313 от 14.05.2018 г.

Директору ООО «Электромонтаж»

А.Г. Делк

Уважаемый Александр Григорьевич!

МАОУ «СОШ №4» получен акт счетной палаты, где указано, что школой ООО «Электромонтаж» были излишне перечислены средства субсидии на сумму 324, 459 тыс. рублей. Акт Вам отправлен электронной почтой 11 мая 2018 года.

С участием старшего инспектора Контрольно-счетной палаты Томской области Марталог Л.Л. и инспектора Автономовой Н.В. 20.02.2018 произведены выборочные контрольные обмеры общестроительных и электромонтажных работ, результаты которых отражены в Акте контрольного обмера (осмотра) № 3 от 20.03.2018 (Приложение № 9 к акту), в частности:

В ходе контрольных обмеров установлено:

№ п/п	Виды работ и материалов	Объем выполненных работ согласно актам о приемке выполненных работ формы № КС-2	Объем выполненных работ согласно проведенному контрольному обмеру (осмотру)	Расхождения (гр.3-гр.4)
1	2	3	4	5
1	Покрытие пола из гомогенного линолеума	2534 м2	2111м2	423 м2
2	Потолок типа «Армстронг»	1190 м2	1188 м2	2 м2
3	Люминесцентные светильники встраиваемые	179 шт.	179 шт.	0
4	Монтаж деревянных дверных блоков	249 м2	247 м2	2 м2
5	Дверные деревянные блоки	207 м2 (89 шт.)	247 м2 (106 шт.)	-40 м2 (-17 шт.)

Подсчет фактически выполненных объемов работ и объемов согласно актам с приемке выполненных работ отражен в Приложениях № 1, 2, 3 к Акту обмера.

В результате проведенных контрольных обмеров, а также их согласования с представителями ООО «Электромонтаж» и ОГКУ «Облстройзаказчик», установлено несоответствие принятых и оплаченных по актам формы № КС-2 (от 10.01.2018 № 24, от 13.03.2018 № 15, 16, 34, 35) следующих видов и объемов работ:

- по устройству гомогенного покрытия объемы работ завышены на 423 кв.м;
- площадь и количество дверных деревянных блоков занижены на 40 кв. м (17 блоков).

В ходе проверки выполнен Контрольный расчет № 3 по акту формы № КС-2 от 13.03.2018 № 16, в котором учтены невыполненные объемы работ в количестве 423 кв.м по устройству покрытия пола из гомогенного линолеума за минусом неучтенной стоимости 17-ти дверных блоков. Согласно указанному контрольному расчету № 3 (Приложение № 10 к акту.) стоимость невыполненных объемов работ составила 324,459 тыс. руб.

Уважаемый Александр Григорьевич просим Вас дать пояснения в письменной форме, для представления его нами в контрольно-счетную палату, почему так завышены объемы линолеума и просим Вас вернуть выплаченные Вам деньги, за невыполненные работы, в сумме 324,459 тыс. руб.

Просим дать ответ до 15 мая 2018 года

Директор МАОУ «СОШ № 4»



*Л.А. Колотовкина*  
Л.А. Колотовкина

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»**  
636461 г. Колпашево Томской области, ул. Гоголя, 91/1  
тел. факс 838 (254) 5-88-80, 838 (254) 5-98-78; электронный адрес: [4school1@t-sk.ru](mailto:4school1@t-sk.ru);  
ОГРН 1027003556095 ИНН 7007005667 КПП 700701001

ИСХ. № 361 от 01.06.2018 г.

Директору ОГКУ  
«Облстройзаказчик»  
Е.А.Кравченко

Претензия.

Уважаемый Евгений Александрович!

МАОУ «СОШ №4» получен акт контрольно - счетной палаты, где указано, что МАОУ «СОШ № 4» в нарушение п. 1.1. и п. 1.2. Соглашения от 04.08.2017 № 210/17 средства субсидии в общей сумме 2 480,289 тыс. руб. использованы на оплату фактически не выполненных объемов работ по изоляции трубопроводов цилиндрами «Rockwool» на синтетическом связующем толщ. 30 мм в количестве 230,55 м3 и по устройству покрытия пола из гомогенного линолеума в количестве 423 кв.м, что носит признаки **нецелевого использования бюджетных средств**. В ходе проведения контрольного мероприятия ООО «Электромонтаж» необоснованно полученные средства в общей сумме 2 155,83 тыс. руб. за невыполненные объемы работ в количестве 230,55 м3 по изоляции трубопроводов цилиндрами «Rockwool» на синтетическом связующем толщ. 30 мм, возвращены на лицевой счет Учреждения в сумме 1567,43 тыс. руб. с зачетом 588,4 тыс. руб. в счет расчетов за выполненные и не оплаченные работы.

В результате проведенных контрольных обмеров, а также их согласования с представителями ООО «Электромонтаж» и ОГКУ «Облстройзаказчик», установлено несоответствие принятых и оплаченных по актам формы № КС-2 (от 10.01.2018 № 24, от 13.03.2018 № 15, 16, 34, 35) следующих видов и объемов работ:

- по устройству гомогенного покрытия объемы работ завышены на 423 кв.м;
- площадь и количество дверных деревянных блоков занижены на 40 кв.м (17 блоков).

Из Вашего пояснения от 15.05.2018 №637-08/1 следует, что Вами в соответствии с заключенным договором №78 от 17 августа 2017 года на оказание услуг по строительному контролю, не полностью выполнены обязательства по данному договору, не должным образом осуществлялся строительный контроль, а именно:

1. Подписанные акты представителем Вашей организации, за фактически не выполненные объемы работ, по изоляции трубопроводов цилиндрами «Rockwool» на синтетическом связующем толщ. 30 мм в количестве 230,55 м3.

Данные объемы были выявлены в ходе проверки контрольно-счетной палаты и деньги ООО «Электромонтаж» за необоснованно полученные средства в общей сумме 2 155,83 тыс. руб. были возвращены на лицевой счет МАОУ «СОШ №4»

2. Опечатка в исполнительной схеме № 9, лист 5 повлекла завышение объема по устройству покрытия пола из гомогенного линолеума, включенного в формы КС-2 на 423 кв.м. Данный документ был подписан представителем Вашей организации. Данная ошибка привела к тому, что МАОУ «СОШ №4» оплатила средства субсидии в общей сумме 324,459 тыс. руб. за фактически не выполненные объемы работ по устройству покрытия пола из гомогенного линолеума в количестве 423 кв.м, что носит признаки **нецелевого**

использования бюджетных средств. Сегодня эти средства на счет МАОУ «СОШ №4» не возвращены.

Так как, и с Вашей стороны имеется вина, в том, что Вы пропустили ошибку в документации и МАОУ «СОШ №4» необоснованно перечислены средства на счёт ООО «Электромонтаж» в сумме 324,459 тыс. руб, просим Вас организовать работу с ООО «Электромонтаж» по возврату данной суммы на счет школы.

Директор МАОУ «СОШ №4»



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Л.А. Колотовкина'.

Л.А. Колотовкина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»

636461 г. Колпашево Томской области, ул. Гоголя, 91/1

тел. факс 838 (254) 5-88-80, 838 (254) 5-98-78; электронный адрес: [4school1@t-sk.ru](mailto:4school1@t-sk.ru);

ОГРН 1027003556095 ИНН 7007005667 КПП 700701001

ИСХ № 314 от 14.05.2018 г.

Директору ОГКУ  
«Облстройзаказчик»  
Е.А.Кравченкс

Уважаемый Евгений Александрович!

МАОУ «СОШ №4» получен акт контрольно - счетной палаты, где указано, что МАОУ «СОШ № 4» в нарушение п. 1.1. и п. 1.2. Соглашения от 04.08.2017 № 210/17 средства субсидии в общей сумме 2 480,289 тыс. руб. использованы на оплату фактически не выполненных объемов работ по изоляции трубопроводов цилиндрами «Rockwool» на синтетическом связующем толщ. 30 мм в количестве 230,55 м3 и по устройству покрытия пола из гомогенного линолеума в количестве 423 кв.м, что носит признаки **нецелевого использования бюджетных средств**. В ходе проведения контрольного мероприятия ООО «Электромонтаж» необоснованно полученные средства в общей сумме 2 155,83 тыс. руб. за невыполненные объемы работ в количестве 230,55 м3 по изоляции трубопроводов цилиндрами «Rockwool» на синтетическом связующем толщ. 30 мм, возвращены на лицевой счет Учреждения в сумме 1567,43 тыс. руб. с зачетом 588,4 тыс. руб. в счет расчетов за выполненные и не оплаченные работы.

С участием старшего инспектора Контрольно-счетной палаты Томской области Марталог Л.Л. и инспектора Автономовой Н.В. 20.02.2018 произведены выборочные контрольные обмеры общестроительных и электромонтажных работ, результаты которых отражены в Акте контрольного обмера (осмотра) № 3 от 20.03.2018 контрольно-счетной палаты, в частности:

В ходе контрольных обмеров установлено:

№ п/п	Виды работ и материалов	Объем выполненных работ согласно актам о приемке выполненных работ формы № КС-2	Объем выполненных работ согласно проведенному контрольному обмеру (осмотру)	Расхождения (гр.3-гр.4)
1	2	3	4	5
1	Покрытие пола из гомогенного линолеума	2534 м2	2111 м2	423 м2
2	Потолок типа «Армстронг»	1190 м2	1188 м2	2 м2
3	Люминесцентные светильники встраиваемые	179 шт.	179 шт.	0
4	Монтаж деревянных дверных блоков	249 м2	247 м2	2 м2
5	Дверные деревянные блоки	207 м2 (89 шт.)	247 м2 (106 шт.)	-40 м2 (-17 шт.)



В результате проведенных контрольных обмеров, а также их согласования с представителями ООО «Электромонтаж» и ОГКУ «Облстройзаказчик», установлено несоответствие принятых и оплаченных по актам формы № КС-2 (от 10.01.2018 № 24, от 13.03.2018 № 15, 16, 34, 35) следующих видов и объемов работ:

- по устройству гомогенного покрытия объемы работ завышены на 423 кв.м;
- площадь и количество дверных деревянных блоков занижены на 40 кв. м (17 блоков).

В ходе проверки выполнен Контрольный расчет № 3 по акту формы № КС-2 от 13.03.2018 № 16, в котором учтены невыполненные объемы работ в количестве 423 кв.м по устройству покрытия пола из гомогенного линолеума за минусом неучтенной стоимости 17-ти дверных блоков. Согласно указанному контрольному расчету № 3 (Приложение № 10 к акту.) стоимость невыполненных объемов работ составила 324,459 тыс. руб.

Уважаемый Евгений Александрович, в соответствии с заключенным договором №78 от 17 августа 2017 года на оказание услуг по строительному контролю, просим Вас дать пояснения в письменной форме, почему контрольно-счетной палатой выявлены нарушения в части завышения объемов выполненных работ, для представления его нами в контрольно-счетную палату.

Просим дать ответ до 15 мая 2018 года.

Директор МАДОУ «СОШ № 4»



Л.А. Колотовкина

Приложения:

1. Приложение №9 к акту
2. Приложения № 1, 2, 3 к акту обмера
3. Приложение №10 к акту.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**ЭЛЕКТРОМОНТАЖ**

634029, г. Томск, ул. Герцена, 10/1, а/я 3427

Тел.: (382-2) 534-911; 531-995

post@emontaj.ru

ИНН7021013170

Ф/с 40702810102240015059

Филиал муниципальный

ПАО банка «ФК Открытие» г. Новосибирск

*И.И. Кравченко  
к. и.в.с.с.с.  
от 04.06.*

*на перевод  
денег,*

*указанной  
в приложении*

Исх. № 2222 от « 09 » 06 2018 г.

Директору МАУО «Средняя  
общеобразовательная школа №4»  
Л.В. Колотовкиной

*Дель  
15.06.*

636461, г. Колпашево Томской области  
ул. Гоголя, 91/1.

Уважаемая Лариса Анатольевна!

На Ваше письмо (исх. № 396) от 08.06.2018 года ООО «Электромонтаж» сообщает, что денежные средства в размере 324459 (триста двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей будут перечислены МАУО «Средняя общеобразовательная школа №4» не позднее 01.07.2018 года по реквизитам указанным в письме.

С уважением,

Директор ООО «Электромонтаж»

А.Г. Дель

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ВХ. №

14 .06.2018

*дистр погта  
вх 137 от 13.06.18*



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Кирова ул., 43 г. Колпашево Томской области 636460  
тел. факс (38-254) 4-22-50

e-mail [kolproo@bk.ru](mailto:kolproo@bk.ru) сайт <http://kolproo.tomsk.ru>  
ОКПО 95120818 ОГРН 1067028009025 ИНН 7007008925 КПП 700701001

31.07.2018 № 138/1  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
МАОУ «СОШ № 4»  
Колотовкиной Л.А.

Уважаемая Лариса Анатольевна!

По результатам проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой Томской области (Акт от 10.05.2018 № 03-306/1), Управлению образования Администрации Колпашевского района выставлено Представление от 12.07.2018 № 03-432/1 исходя из которого необходимо принять меры по возврату в доход областного бюджета средств в сумме 324,459 тыс.рублей, использованных по нецелевому назначению за оплату фактически не выполненных объемов работ.

На основании вышеизложенного Вам необходимо принять меры по возврату в доход бюджета муниципального образования «Колпашевский район» средств в сумме 324,459 тыс.рублей, использованных по нецелевому назначению за оплату фактически не выполненных объемов работ в срок до 10 августа 2018 года, по следующим реквизитам.

Получатель:

УФК по Томской области (Управление образования);

Лицевой счет 04653004250

Банк получателя:

Отделение Томск, г.Томск

БИК 046902001

Счет 40101810900000010007

ИНН 7007008925

КПП 700701001

ОКТМО 69632000

Код главы администратора 902

Код дохода 902 116 32000 05 0000 140

(в назначении платежа указать, какие средства, за счет какого бюджета вы возвращаете).

И.о. начальника  
Управления образования



К.А.Сергачева

А.Н.Покрышкина  
8 38(254) 4 22 56