



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8, г.Томск, 634050, тел./факс (3822) 520-061
e-mail: kpto@audit.tomsk.ru, <http://audit.tomsk.ru>

12.07.2018 № 03-452/1
На _____ от _____

Руководителю
Управления образования
Колпашевского района
Томской области
Браун С.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 18 Плана работы Контрольно-счетной палаты Томской области на 2018 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 26.12.2017 № 49, в Управлении образования Колпашевского района проведено контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт в зданиях общеобразовательных организаций в целях достижения показателей государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» (выборочно), по результатам которого установлены следующие нарушения и недостатки, допущенные Управлением образования Администрации Колпашевского района Томской области (далее – Управление):

Нарушения:

1. В нарушение условий предоставления субсидии, предусмотренной п.3.1 Соглашения от 19.07.2017 № 64, Управлением образования направлены в Департамент архитектуры и строительства Томской области письма от 20.11.2017 № 212/1, от 13.12.2017 № 229 на получение субсидии в общем размере 43 244,91 тыс. руб. без предоставления информации о наличии потребности или предоставления информации о потребности, не нашедшей подтверждения в ходе контрольного мероприятия.

2. В нарушение п.2.2.1 Соглашения от 19.07.2017 № 64 Управление не обеспечило осуществление МАОУ СОШ № 4 закупок в соответствии с действующим законодательством РФ поскольку в ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

1) Информация по изменению условий и увеличению цены договора от 17.08.2017 № 78 не размещена Учреждением в единой информационной системе (далее – ЕИС), что носит признаки нарушения пп. «Ж» п.2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132; п. 42 Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908, а также ч.10 ст.53 Положения «О порядке проведения регламентированных закупок...».

2) Размещение Учреждением информации в ЕИС о внесении изменений в договор позднее 10 дней со дня подписания дополнительного соглашения от 29.12.2017 (а именно 18.01.2018) носит признаки нарушения ч. 5 ст. 4, ч. 2 ст.4.1 Закона № 223-ФЗ, ч.10 ст.53 Положения «О порядке проведения регламентированных закупок...».

3) В нарушение Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) классификация предмета договора «Капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 4» г. Колпашево Томской области» принята Учреждением по

ОКВЭД 2 «43.99.9» и по ОКПД2 «43.99.90.190», что не соответствовало предмету закупки и типу здания. Следовало принять по ОКВЭД 2 «41.20», по ОКПД2 «41.20.40».

4) Применение в извещении о закупке кодов ОКВЭД 2 и ОКПД2, не соответствующих предмету закупки и типу здания по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), носит признаки нарушения п. 24 Положения о размещении в ЕИС информации о закупке, утвержденного постановлением.

3. В нарушение п.3.4 Соглашения № 64 Управлением не обеспечено целевое использование субсидии, так как установлено следующее:

- МАОУ «СОШ № 4» в нарушение п. 1.1 и п. 1.2 Соглашения от 04.08.2017 № 210/17 средства субсидии в общей сумме 2 480,289 тыс. руб. использованы на оплату фактически не выполненных объемов работ по изоляции трубопроводов цилиндрами «Rockwool» на синтетическом связующем толщ. 30 мм в количестве 230,55 м3 и по устройству покрытия пола из гомогенного линолеума в количестве 423 кв.м, что носит признаки нецелевого использования бюджетных средств.

4. В нарушение п.2.2.6 и п.2.2.12 Соглашения от 19.07.2017 № 64 Управление не обеспечило контроль за сроками – до 10.01.2018, поскольку в ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

- в нарушение условий договора от 07.08.2017 № 77 подрядной организацией ООО «Электромонтаж» установленный договором срок выполнения работ – 10.01.2018 не был соблюден. Увеличение срока исполнения договора составило 62 календарных дня (с 11.01.2018 по 13.03.2018).

Недостатки:

1. Анализом проектной документации «Капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 4» г. Колпашево Томской области», разработанной ООО «Стройпроект» в 2013 году (шифр 03/01-2013) и являющейся основанием для получения субсидии из областного бюджета, установлено, что она не отражала фактическую потребность в необходимых мероприятиях и не обеспечивала безопасную эксплуатацию здания, а её сметная стоимость определена недостоверно.

2. Проектная документация не учитывала рекомендации НИИ СМ ТГАСУ и ООО «Стройпроект» по результатам исследования технического состояния строительных конструкций здания, в части замены 7-ми и усиления 1-й железобетонных плит перекрытий цокольного этажа, так как эти мероприятия были исключены Учреждением из первоначально разработанного проекта. В результате исключения из проекта мероприятий по замене аварийных железобетонных плит перекрытия цокольного этажа проект не был направлен на необходимую процедуру государственной экспертизы и прошел только проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 4».

С учетом изложенного и на основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» Управлению образования Администрации Колпашевского района Томской области предлагается принять меры по возврату в доход областного бюджета средств в сумме 324,459 тыс.руб. использованных по нецелевому назначению за оплату фактически не выполненных объемов работ, принять меры по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков впредь.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату в течение одного месяца со дня его получения.

И.о. председателя



Е.Д. Василевская

Матвеева И.Я.
Тел. 52-36-09

