

Анализ объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых в 2024 году за счет средств областного бюджета, на предмет их завершенности в отчетном периоде.

Структура кассовых расходов на строительство объектов в разрезе источников.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование объектов по ответственным исполнителям ГП	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета				Передача средств ОБ в МО в виде МБТ	Освоение (подтверждение выполненных объемов работ) за 2024 год за счет всех источников финансирования (согласно информации, предоставленной ГРБС)			Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет после 31.12.2024 в соответствии с п. 5 ст.242 БК РФ	Неосвоенные средства областного бюджета	Размер непогашенных на 31.12.2024 авансовых платежей за счет средств областного бюджета	Объем средств, направленных в 2024 году на завершение работ		
		средства областного бюджета		средства федерального бюджета			общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:					общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета	
		план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение	план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение			областного бюджета	федерального бюджета						местного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего, в том числе:	4 058 790,3	2 302 561,7	1 336 555,2	1 099 660,0	124 213,7	3 808 273,5	2 657 590,2	1 114 660,0	36 023,4	1 393 871,5	2 357 766,3	497 156,1	1 558 443,2	660 398,3
	Объекты капитального строительства государственной собственности	3 313 387,4	1 574 967,7	488 703,0	266 807,8	0,0	2 309 873,6	2 043 065,8	266 807,8	0,0	965 075,8	1 942 648,4	277 871,3	701 319,9	434 512,1
	Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области	745 402,9	727 594,0	847 852,2	832 852,2	124 213,7	1 498 399,9	614 524,3	847 852,2	36 023,4	428 795,6	415 118,0	219 284,8	857 123,3	225 886,3
I	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	2 511 257,9	1 516 319,1	0,0	0,0	0,0	1 885 417,1	1 885 417,1	0,0	0,0	0,0	977 572,6	0,0	276 863,4	276 863,4
	Объекты капитального строительства государственной собственности	2 412 258,8	1 417 320,0	0,0	0,0	0,0	1 885 417,1	1 885 417,1	0,0	0,0	0,0	977 572,6	0,0	276 863,4	276 863,4
	Национальная экономика	2 412 258,8	1 417 320,0	0,0	0,0	0,0	1 885 417,1	1 885 417,1	0,0	0,0	0,0	977 572,6	0,0	276 863,4	276 863,4
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 412 258,8	1 417 320,0	0,0	0,0	0,0	1 885 417,1	1 885 417,1	0,0	0,0	0,0	977 572,6	0,0	276 863,4	276 863,4
	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	2 412 258,8	1 417 320,0	0,0	0,0	0,0	1 885 417,1	1 885 417,1	0,0	0,0	0,0	977 572,6	0,0	276 863,4	276 863,4
	в том числе:														
1	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области	410 591,9	245 834,6				245 834,6	245 834,6			0,0	164 757,3	0,0	245 834,6	245 834,6
2	Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5	1 449 806,8	1 043 578,6				1 591 189,6	1 591 189,6			0,0	406 228,2	0,0	0,0	0,0
3	Реконструкция автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 308-км 310 в Колпашевском районе Томской области	293 984,0	81 859,9				2 346,0	2 346,0			0,0	212 124,2	0,0	0,0	0,0
4	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке 260+700- км 261+700 в Колпашевском районе Томской области	8 335,2	8 220,4				8 220,4	8 220,4			0,0	114,8	0,0	8 220,4	8 220,4
5	Строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе Объездной автомобильной дороги г.Томска на участке км 6-8	2 000,0	2 000,0				2 000,0	2 000,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском	1 990,0	1 990,0				1 990,0	1 990,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе Томской области	885,0	0,0				0,0	0,0			0,0	885,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование объектов по ответственным исполнителям ГП	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета				Передача средств ОБ в МО в виде МБТ	Освоение (подтверждение выполненных объемов работ) за 2024 год за счет всех источников финансирования (согласно информации, предоставленной ГРБС)				Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет после 31.12.2024 в соответствии с п. 5 ст.242 БК РФ	Неосвоенные средства областного бюджета	Размер непогашенных на 31.12.2024 авансовых платежей за счет средств областного бюджета	Объем средств, направленных в 2024 году на завершение работ					
		средства областного бюджета		средства федерального бюджета			в том числе средства:							общий объем финансирования за счет всех источников	областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
		план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение	план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение														
8	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области	1 305,0	0,0				0,0	0,0			0,0	1 305,0	0,0	0,0	0,0				
9	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе Томской области	1 560,0	1 560,0				1 560,0	1 560,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
10	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка- Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе Томской области	868,0	868,0				868,0	868,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
11	Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области	580,0	580,0				580,0	580,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
12	Реконструкция автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 5+976-км 7+880 в Томской области	30 000,0	0,0				0,0	0,0			0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0				
13	Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20+000 - км 22+000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области	83 608,2	3 889,4				3 889,5	3 889,5			0,0	79 718,7	0,0	0,0	0,0				

№ п/п	Наименование объектов по ответственным исполнителям ГП	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета				Передача средств ОБ в МО в виде МБТ	Освоение (подтверждение выполненных объемов работ) за 2024 год за счет всех источников финансирования (согласно информации, предоставленной ГРБС)				Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет после 31.12.2024 в соответствии с п. 5 ст.242 БК РФ	Неосвоенные средства областного бюджета	Размер непогашенных на 31.12.2024 авансовых платежей за счет средств областного бюджета	Объем средств, направленных в 2024 году на завершение работ	
		средства областного бюджета		средства федерального бюджета			общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:						общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
		план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение	план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета					
14	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201 в Колпашевском районе Томской области	28 960,0	1 960,0				1 960,0	1 960,0			0,0	27 000,0	0,0	0,0	0,0
15	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с.Кожевниково) в Кожевниковском районе Томской области	25 694,5	1 094,5				1 094,5	1 094,5			0,0	24 600,0	0,0	0,0	0,0
16	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с.Базой) в Кожевниковском районе Томской области	25 476,2	1 076,2				1 076,2	1 076,2			0,0	24 400,0	0,0	0,0	0,0
17	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок-Моряковский Затон на участках км 3+800-км 6+650, км 17+100-км 17+775 в Томском районе Томской области	23 150,6	22 808,4				22 808,4	22 808,4			0,0	342,2	0,0	22 808,4	22 808,4
18	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе Томской области	6 097,3	0,0				0,0	0,0			0,0	6 097,2	0,0	0,0	0,0
19	Строительство/реконструкция посадочной площадки «Каргасок», находящейся в собственности субъекта Российской Федерации, в целях обеспечения приема, наземного и технического обслуживания, выпуска беспилотных воздушных судов (Томская область)	17 366,1	0,0				0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
	Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области	98 999,1	98 999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Национальная экономика	98 999,1	98 999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	98 999,1	98 999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	98 999,1	98 999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске	98 999,1	98 999,1				0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
II	Департамент строительства Томской области	1 516 580,1	755 683,1	1 082 965,6	846 070,4	124 213,7	1 631 457,1	755 684,1	861 070,4	14 702,6	1 379 800,9	1 379 800,8	497 156,1	1 219 445,6	373 375,1
	Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области	901 128,6	157 647,7	488 703,0	266 807,8	0,0	424 456,4	157 648,7	266 807,8	0,0	965 075,8	965 075,8	277 871,3	424 456,5	157 648,7

№ п/п	Наименование объектов по ответственным исполнителям ГП	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета				Передача средств ОБ в МО в виде МБТ	Освоение (подтверждение выполненных объемов работ) за 2024 год за счет всех источников финансирования (согласно информации, предоставленной ГРБС)				Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет после 31.12.2024 в соответствии с п. 5 ст.242 БК РФ	Неосвоенные средства областного бюджета	Размер непогашенных на 31.12.2024 авансовых платежей за счет средств областного бюджета	Объем средств, направленных в 2024 году на завершение работ	
		средства областного бюджета		средства федерального бюджета			общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:						общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
		план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение	план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета					
	Жилищно-коммунальное хозяйство	90 454,3	15 084,4	0,0	0,0	0,0	15 084,4	15 084,4	0,0	0,0	75 369,9	75 369,9	0,0	15 084,4	15 084,4
	Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	90 454,3	15 084,4	0,0	0,0	0,0	15 084,4	15 084,4	0,0	0,0	75 369,9	75 369,9	0,0	15 084,4	15 084,4
	в т.ч.:														
	Жилищное хозяйство	75 002,6	15 084,4	0,0	0,0	0,0	15 084,4	15 084,4	0,0	0,0	59 918,3	59 918,3	0,0	15 084,4	15 084,4
21	Строительство жилых многоквартирных домов в мкр. №8 г. Томска (Дом №1, Дом №2)	46 446,7	15 084,4				15 084,4	15 084,4	0,0	0,0	31 362,4	31 362,4	0,0	15 084,4	15 084,4
22	Строительство жилых многоквартирных домов в мкр. №8 г. Томска (Дом №3)	28 555,9	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	28 555,9	28 555,9	0,0	0,0	0,0
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	15 451,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 451,7	15 451,7	0,0	0,0	0,0
23	Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры микрорайона №8 г. Томска	15 451,7	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	15 451,7	15 451,7	0,0	0,0	0,0
	Образование	117 364,5	50 877,2	0,0	0,0		50 877,2	50 877,2	0,0	0,0	66 486,9	66 486,9	12 486,0	50 877,2	50 877,2
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области",	117 364,5	50 877,2	0,0	0,0	0,0	50 877,2	50 877,2	0,0	0,0	66 486,9	66 486,9	12 486,0	50 877,2	50 877,2
	в том числе:														
	Дошкольное образование	33 639,3	21 359,6	0,0	0,0	0,0	21 359,6	21 359,6	0,0	0,0	12 279,4	12 279,4	0,0	21 359,6	21 359,6
24	Строительство детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7	33 639,3	21 359,6				21 359,6	21 359,6	0,0	0,0	12 279,4	12 279,4	0,0	21 359,6	21 359,6
	Среднее профессиональное образование	83 725,2	29 517,6	0,0	0,0	0,0	29 517,6	29 517,6	0,0	0,0	54 207,5	54 207,5	12 486,0	29 517,6	29 517,6
25	Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2	83 422,0	29 517,6				29 517,6	29 517,6			53 904,3	53 904,3	12 486,0	29 517,6	29 517,6
26	Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области	303,2	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	303,2	303,2	0,0	0,0	0,0
	Здравоохранение	610 109,7	50 933,3	488 703,0	266 807,8		317 741,0	50 933,2	266 807,8	0,0	780 771,8	780 771,7	261 673,7	317 741,1	50 933,2
	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	610 109,7	50 933,3	488 703,0	266 807,8	0,0	317 741,0	50 933,2	266 807,8	0,0	780 771,8	780 771,7	261 673,7	317 741,1	50 933,2
	в том числе:														
	Амбулаторная помощь	586 138,3	47 191,5	488 703,0	266 807,8	0,0	313 999,2	47 191,5	266 807,8	0,0	760 542,2	760 542,2	261 673,7	313 999,3	47 191,5
27	Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170	2 703,0	2 039,7	61 237,4	46 209,6		48 249,2	2 039,7	46 209,6	0,0	15 691,3	15 691,3	0,0	48 249,2	2 039,7
28	Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота)	536 994,3	42 325,5	208 073,1	159 498,5		201 824,0	42 325,5	159 498,5	0,0	543 243,5	543 243,5	197 747,6	201 824,0	42 325,5
29	Строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64	12 186,0	0,0				0,0				12 186,0	12 186,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование объектов по ответственным исполнителям ГП	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета				Передача средств ОБ в МО в виде МБТ	Освоение (подтверждение выполненных объемов работ) за 2024 год за счет всех источников финансирования (согласно информации, предоставленной ГРБС)				Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет после 31.12.2024 в соответствии с п. 5 ст.242 БК РФ	Неосвоенные средства областного бюджета	Размер непогашенных на 31.12.2024 авансовых платежей за счет средств областного бюджета	Объем средств, направленных в 2024 году на завершение работ	
		средства областного бюджета		средства федерального бюджета			общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:						общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
		план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение	план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета					
30	Строительство поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену по ул. Юрия Ковалева, жилой район "Восточный" в г.Томске, Томской области	34 255,0	2 826,3	219 392,5	61 099,7		63 926,0	2 826,3	61 099,7	0,0	189 421,4	189 421,4	63 926,1	63 926,1	2 826,3
	Стационарная медицинская помощь	23 971,4	3 741,8	0,0	0,0	0,0	3 741,8	3 741,8	0,0	0,0	20 229,5	20 229,5	0,0	3 741,8	3 741,8
31	Строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская РБ» в с. Подгорное. Корректировка. Локальные очистные сооружения.	6 573,5	3 741,8				3 741,8	3 741,8			2 831,7	2 831,7	0,0	3 741,8	3 741,8
32	Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену	17 397,9	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	17 397,9	17 397,9	0,0	0,0	0,0
	Социальная политика	80 700,1	40 752,8	0,0	0,0	0,0	40 753,8	40 753,8	0,0	0,0	39 947,2	39 947,2	3 711,6	40 753,8	40 753,8
	Социальное обслуживание населения	80 700,1	40 752,8	0,0	0,0	0,0	40 753,8	40 753,8	0,0	0,0	39 947,2	39 947,2	3 711,6	40 753,8	40 753,8
	Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	76 010,4	36 071,3	0,0	0,0	0,0	36 072,3	36 072,3	0,0	0,0	39 939,1	39 939,1	3 711,6	36 072,3	36 072,3
	в том числе:														
33	Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3	2 963,2	1 185,6				1 185,6	1 185,6	0,0	0,0	1 777,6	1 777,6	0,0	1 185,6	1 185,6
34	Строительство водозабора для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3	40 115,6	22 457,2				22 457,2	22 457,2	0,0	0,0	17 658,4	17 658,4	0,0	22 457,2	22 457,2
35	Реконструкция здания (пристройка лифта) ОБГУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск», расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 7а	14640,3	5 258,6				5 258,6	5 258,6	0,0	0,0	9 381,7	9 381,7	3 711,6	5 258,6	5 258,6
36	Реконструкция очистных сооружений сточных вод ОГАУ «ДИПИ «Лесная Дача»	7 169,9	7 169,9				7 170,9	7 170,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 170,9	7 170,9
37	Реконструкция нежилого здания ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Зырянского района" по адресу: Зырянский район, с. Зырянское, пер. Гоголя, д. 2б (ПСД)	576,3	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	576,3	576,3	0,0	0,0	0,0
38	Строительство спальных корпусов №1 на 100 койко-мест и №3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3	10 545,1	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	10 545,1	10 545,1	0,0	0,0	0,0
	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	4 689,7	4 681,5	0,0	0,0	0,0	4 681,5	4 681,5	0,0	0,0	8,2	8,2	0,0	4 681,5	4 681,5

№ п/п	Наименование объектов по ответственным исполнителям ГП	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета				Передача средств ОБ в МО в виде МБТ	Освоение (подтверждение выполненных объемов работ) за 2024 год за счет всех источников финансирования (согласно информации, предоставленной ГРБС)				Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет после 31.12.2024 в соответствии с п. 5 ст.242 БК РФ	Неосвоенные средства областного бюджета	Размер непогашенных на 31.12.2024 авансовых платежей за счет средств областного бюджета	Объем средств, направленных в 2024 году на завершение работ	
		средства областного бюджета		средства федерального бюджета			общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:						общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
		план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение	план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета					
39	Строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота» по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7	4 689,7	4 681,5				4 681,5	4 681,5	0,0	0,0	8,2	8,2	0,0	4 681,5	4 681,5
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
	Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:														
40	Строительство здания для размещения пожарной части по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Красный Яр	2 500,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
	Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области	615 451,5	598 035,4	594 262,6	579 262,6	124 213,7	1 207 000,7	598 035,4	594 262,6	14 702,6	414 725,1	414 725,1	219 284,8	794 989,1	215 726,5
	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	17 761,6	11 120,5	0,0	0,0	1 520,5	14 322,0	11 120,5	0,0	3 201,5	17 761,6	17 761,6	0,0	0,0	0,0
	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	17 761,6	11 120,5	0,0	0,0	1 520,5					17 761,6	17 761,6	0,0	0,0	0,0
	Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области»,	17 761,6	11 120,5	0,0	0,0	1 520,5	14 322,0	11 120,5	0,0	3 201,5	17 761,6	17 761,6	0,0	0,0	0,0
	в том числе:														
41	Внутриквартальный проезд-подъездная автодорога с парковкой к поликлинике по адресу: Томский район, п.Зональная станция, ул. Титова, участок №8	8 161,6	1 520,5			1 520,5	1 522,0	1 520,5	0,0	1,5	8 161,6	8 161,6	0,0	0,0	0,0
42	Строительство ул. Петра Федоровского, ул. Андрея Крячкова в г. Томске	9 600,0	9 600,0				12 800,0	9 600,0	0,0	3 200,0	9 600,0	9 600,0	0,0	0,0	0,0
	Образование	545 944,4	545 944,4	594 262,6	579 262,6	81 722,7	1 147 155,8	545 944,4	594 262,6	6 948,8	386 188,5	386 188,5	219 284,8	754 018,5	174 755,9
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	545 944,4	545 944,4	594 262,6	579 262,6	81 722,7	1 147 155,8	545 944,4	594 262,6	6 948,8	386 188,5	386 188,5	219 284,8	754 018,5	174 755,9
	в том числе:														
	Общее образование	545 944,4	545 944,4	594 262,6	579 262,6	81 722,7	1 147 155,8	545 944,4	594 262,6	6 948,8	386 188,5	386 188,5	219 284,8	754 018,5	174 755,9
43	Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. В.Высоцкого, 14 в г.Томске	17 915,3	17 915,3	579 262,6	579 262,6	17 915,3	597 775,7	17 915,3	579 262,6	597,750	0,0	0,0	0,0	597 177,9	17 915,3
		503 799,9	503 799,9				504 304,2	503 799,9	0,0	504,304	366 602,4	366 602,4	219 284,8	137 197,5	137 197,5

№ п/п	Наименование объектов по ответственным исполнителям ГП	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета				Передача средств ОБ в МО в виде МБТ	Освоение (подтверждение выполненных объемов работ) за 2024 год за счет всех источников финансирования (согласно информации, предоставленной ГРБС)				Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет после 31.12.2024 в соответствии с п. 5 ст.242 БК РФ	Неосвоенные средства областного бюджета	Размер непогашенных на 31.12.2024 авансовых платежей за счет средств областного бюджета	Объем средств, направленных в 2024 году на завершение работ	
		средства областного бюджета		средства федерального бюджета			общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:						общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
		план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение	план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета					
44	Строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19	24 229,2	24 229,2			63 807,4	30 076,0	24 229,2	0,0	5 846,770	4 586,1	4 586,1	0,0	19 643,1	19 643,1
45	Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест			15 000,0	0,0		15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование объектов по ответственным исполнителям ГП	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета				Передача средств ОБ в МО в виде МБТ	Освоение (подтверждение выполненных объемов работ) за 2024 год за счет всех источников финансирования (согласно информации, предоставленной ГРБС)				Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет после 31.12.2024 в соответствии с п. 5 ст.242 БК РФ	Неосвоенные средства областного бюджета	Размер непогашенных на 31.12.2024 авансовых платежей за счет средств областного бюджета	Объем средств, направленных в 2024 году на завершение работ	
		средства областного бюджета		средства федерального бюджета			в том числе средства:							общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
		план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение	план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение		общий объем финансирования за счет всех источников	областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета					
	Жилищно-коммунальное хозяйство	44 320,5	40 970,5	0,0	0,0	40 970,5	45 522,8	40 970,5	0,0	4 552,3	3 350,0	3 350,0	0,0	40 970,5	40 970,5
	Коммунальное хозяйство	44 320,5	40 970,5	0,0	0,0	40 970,5	45 522,8	40 970,5	0,0	4 552,3	3 350,0	3 350,0	0,0	40 970,5	40 970,5
	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области",	44 320,5	40 970,5	0,0	0,0	40 970,5	45 522,8	40 970,5	0,0	4 552,3	3 350,0	3 350,0	0,0	40 970,5	40 970,5
	в том числе:														
46	Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск	44 320,5	40 970,5			40 970,5	45 522,8	40 970,5	0,0	4 552,280	3 350,0	3 350,0	0,0	40 970,5	40 970,5
	Физическая культура и спорт	7 425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7 425,0		0,0	0,0
	Физическая культура	7 425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7 425,0		0,0	0,0
	Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	7 425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 425,0	7 425,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:														
47	Строительство "Центр самбо" в г. Томске	7 425,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 425,0	7 425,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование объектов по ответственным исполнителям ГП	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета				Передача средств ОБ в МО в виде МБТ	Освоение (подтверждение выполненных объемов работ) за 2024 год за счет всех источников финансирования (согласно информации, предоставленной ГРБС)			Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет после 31.12.2024 в соответствии с п. 5 ст.242 БК РФ	Неосвоенные средства областного бюджета	Размер непогашенных на 31.12.2024 авансовых платежей за счет средств областного бюджета	Объем средств, направленных в 2024 году на завершение работ		
		средства областного бюджета		средства федерального бюджета			в том числе средства:						общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета	
		план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение	план по уточненной сводной бюджетной росписи	кассовое исполнение		областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета						
III	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	6 329,1	6 329,1	204 641,0	204 641,0	0,0	229 265,0	6 329,1	204 641,0	18 294,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области	6 329,1	6 329,1	204 641,0	204 641,0	0,0	229 265,0	6 329,1	204 641,0	18 294,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",	6 329,1	6 329,1	204 641,0	204 641,0	0,0	229 265,0	6 329,1	204 641,0	18 294,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:														
	Физическая культура и спорт	6 329,1	6 329,1	204 641,0	204 641,0	0,0	229 265,0	6 329,1	204 641,0	18 294,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Физическая культура	6 329,1	6 329,1	204 641,0	204 641,0	0,0	229 265,0	6 329,1	204 641,0	18 294,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Строительство крытого катка с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3	6 329,1	6 329,1	204 641,0	204 641,0		229 265,0	6 329,1	204 641,0	18 294,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	24 623,2	24 230,4	48 948,6	48 948,6	0,0	62 134,3	10 159,8	48 948,6	3 025,9	14 070,6	392,9	0,0	62 134,3	10 159,8
	Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области	24 623,2	24 230,4	48 948,6	48 948,6	0,0	62 134,3	10 159,8	48 948,6	3 025,9	14 070,6	392,9	0,0	62 134,3	10 159,8
	Жилищно-коммунальное хозяйство	24 623,2	24 230,4	48 948,6	48 948,6	0,0	62 134,3	10 159,8	48 948,6	3 025,9	14 070,6	392,9	0,0	62 134,3	10 159,8
	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	24 623,2	24 230,4	48 948,6	48 948,6	0,0	62 134,3	10 159,8	48 948,6	3 025,9	14 070,6	392,9	0,0	62 134,3	10 159,8
	в том числе:														
	Коммунальное хозяйство	24 623,2	24 230,4	48 948,6	48 948,6		62 134,3	10 159,8	48 948,6	3 025,9	14 070,6	392,9	0,0	62 134,3	10 159,8
49	Строительство участка водопроводной линии по Богашевскому тракту от ул. Линейной до ул. Октябрьской в д. Лоскутово, г. Томск	5 758,9	5 758,9				7 678,4	5 758,8	0,0	1 919,6	0,0	0,0	0,0	7 678,4	5 758,8
50	Газовая блочно-модульная котельная мощностью 0,5 МВт в с. Нарга Молчановского района Томской области	14 390,0	14 390,0				399,9	319,5	0,0	80,4	14 070,6	0,0	0,0	399,9	319,5
51	Газовая блочно-модульная котельная мощностью 7,5 МВт в с. Молчаново Молчановского района Томской области	3 263,6	2 870,8				3 593,5	2 870,8	0,0	722,7	0,0	392,9	0,0	3 593,5	2 870,8
52	Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское Первомайского сельского поселения Томской области. Реконструкция водоводов системы водоснабжения с. Первомайское Первомайского сельского поселения Томской области	1 210,7	1 210,7	48 948,6	48 948,6		50 462,5	1 210,7	48 948,6	303,2	0,0	0,0	0,0	50 462,5	1 210,7